

様式 5-3 号【構造】

福山地方卸売市場水産棟新築工事

質問回答書

2026年（令和8年）7月 日
株式会社福山地方卸売市場

番号	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
【構造】			
	A-081	新水産棟の基礎にかかると思われる既存の杭の記載がありますが、この杭の引抜撤去処分費も見積に含めるものとみて宜しいでしょうか。 また、引抜く場合には引抜後の杭跡孔には何を詰めておけば宜しいでしょうか。	杭の引抜撤去処分費も見積に含めるものとみてよろしいです。 地盤の変位を防止するために、全周回転型オールケーシング工法で、破碎、撤去後、ケーシング引き抜き時に、流動化土で埋め戻す仕様で考えています。
	A-015 016	この工事の工事範囲が赤い線にて囲われておりますが、工事開始時には既存の舗装はすべて撤去されている状況でしょうか。 工事範囲内の既存の舗装の撤去処分費も見積に含めるのでしょうか。 見積に撤去処分費を含める場合は、既存の舗装の仕様(表層厚、路盤(砕石又は鉱さい)厚)を教えてくださいませんか。	すべて撤去済みと考えてください。